



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS

EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022

ANEXO VI
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO – METAS 01, 02 E 03

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
METAS			VALOR PREVISTO (R\$)	ETAPAS					
ITEM	SERVIÇOS	1		2	3	4	5	6	
META 01 - ADM E CANTEIRO									
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00%	16,00%	11,00%	18,00%	18,00%	18,00%	19,00%
		valor R\$	747.996,00	119.679,36	82.279,56	134.639,28	134.639,28	134.639,28	142.119,24
	CANTEIRO DE OBRAS	%	100,00%	30,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%
		valor R\$	200.300,07	60.090,02	40.060,01	20.030,01	20.030,01	20.030,01	40.060,01
META 02 - ESTRADA DA MEIA NOITE									
	PROJETO EXECUTIVO	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		valor R\$	84.268,18	84.268,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DE ESCRITORIO LABORATORIO E CAMPO	%	100,00%	30,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%
		valor R\$	230.926,27	69.277,88	46.185,25	23.092,63	23.092,63	23.092,63	46.185,25
	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00%	60,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%
		valor R\$	37.240,16	22.344,10	3.724,02	3.724,02	3.724,02	3.724,02	0,00
	DRENAGEM	%	100,00%	20,00%	20,00%	25,00%	25,00%	5,00%	5,00%
		valor R\$	2.905.858,07	581.171,61	581.171,61	726.464,52	726.464,52	145.292,90	145.292,90
	PAVIMENTAÇÃO	%	100,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		Valor R\$	4.066.567,06	406.656,71	406.656,71	813.313,41	813.313,41	813.313,41	813.313,41
	SINALIZAÇÃO	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Valor R\$	159.265,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.265,12
META 03 - ESTRADA DE IPIIBA									
	PROJETO EXECUTIVO	%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		valor R\$	101.134,26	101.134,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DE ESCRITORIO LABORATORIO E CAMPO	%	100,00%	30,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%
		valor R\$	274.575,20	82.372,56	54.915,04	27.457,52	27.457,52	27.457,52	54.915,04
	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00%	60,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%
		valor R\$	486.713,94	292.028,36	48.671,39	48.671,39	48.671,39	48.671,39	0,00
	DRENAGEM	%	100,00%	20,00%	20,00%	25,00%	25,00%	5,00%	5,00%
		valor R\$	1.855.725,46	371.145,09	371.145,09	463.931,37	463.931,37	92.786,27	92.786,27
	PAVIMENTAÇÃO	%	100,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		Valor R\$	5.001.428,22	500.142,82	500.142,82	1.000.285,64	1.000.285,64	1.000.285,64	1.000.285,64
	SINALIZAÇÃO	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

		Valor R\$	160.191,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.191,68
TOTAL MENSAL		Valor R\$		2.690.310,96	2.134.951,51	3.261.609,78	3.261.609,78	2.309.293,08	2.654.414,58
TOTAL ACUMULADO		Valor R\$	16.312.189,69	2.690.310,96	4.825.262,47	8.086.872,25	11.348.482,03	13.657.775,11	16.312.189,69
PERCENTUAL				16,49%	13,09%	19,99%	19,99%	14,16%	16,27%
PERCENTUAL ACUMULADO				16,49%	29,58%	49,58%	69,57%	83,73%	100,00%