



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
1081839-34/2021	924501/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	REFORMA DA PRAÇA LEONOR CORRÊA	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE PRAÇA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25
1.	REFORMA DA PRAÇA LEONOR CORREA	1.158.028,41	% Período:	8,69%	23,81%	60,97%	6,53%								
				14,18%	32,43%	46,28%	7,11%								
1.1.	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO	10.198,81	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	CANTEIRO DE OBRAS	90.839,10	% Período:	77,22%	22,78%										
				77,22%	22,78%										
1.3.	MOVIMENTO DE TERRA	8.269,17	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.4.	TRANSPORTES	21.442,80	% Período:		100,00%										
					100,00%										
1.5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	95.262,41	% Período:		31,83%	68,17%									
					31,83%	68,17%									
1.6.	BASES E PAVIMENTOS	307.709,94	% Período:		31,83%	68,17%									
					31,83%	68,17%									
1.7.	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	45.079,90	% Período:		43,92%	56,08%									
					43,92%	56,08%									
1.8.	CANTEIROS	5.680,04	% Período:		100,00%										
					100,00%										
1.9.	PISOS	252.933,64	% Período:			89,86%	10,14%								
						89,86%	10,14%								
1.10.	ALAMBRADO - QUADRA POLIESPORTIVA	117.592,88	% Período:		50,00%	50,00%									
					50,00%	50,00%									
1.11.	PINTURAS	34.463,55	% Período:			82,31%	17,69%								
						82,31%	17,69%								
1.12.	APARELHOS ESPORTIVOS	66.466,65	% Período:			53,45%	46,55%								
						53,45%	46,55%								
1.13.	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.962,52	% Período:			50,00%	50,00%								
						50,00%	50,00%								
1.14.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	89.127,00	% Período:	13,42%	23,64%	55,66%	7,28%								
				13,42%	23,64%	55,66%	7,28%								
Total: R\$ 1.158.028,41				%:	8,69%	23,81%	60,97%	6,53%							
Período:	Repasse:	82.941,76	227.402,55	582.265,53	62.390,16										
	Contrapartida:	17.633,02	48.344,69	123.786,85	13.263,85										
	Outros:	-	-	-	-										
	Investimento:	100.574,78	275.747,24	706.052,39	75.654,00										
Acumulado:	%:	8,69%	32,50%	93,47%	100,00%										
	Repasse:	82.941,76	310.344,31	892.609,84	955.000,00										
	Contrapartida:	17.633,02	65.977,71	189.764,56	203.028,41										
	Outros:	-	-	-	-										
	Investimento:	100.574,78	376.322,02	1.082.374,41	1.158.028,41										

SÃO GONÇALO/RJ

Local

sexta-feira, 12 de julho de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: DIEGO ALVES MARQUES

CREA/CAU: CAU A52983-4

ART/RRT: RRT 11908791