

ANEXO IV - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO FINANCEIRO - TRECHO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para construção de uma praça com instalação e fornecimento de materiais e de equipamentos

ENDEREÇO: Rua Ponta Grossa Lote 3571-A, Boa Vista, São Gonçalo-RJ

CONTRATADO : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

ORDEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS 1 (R\$)	MÊS 2 (R\$)	MÊS 3 (R\$)	MÊS 4 (R\$)
		DO ITEM (R\$)				
A	SERVIÇOS ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	18.413,64	4603,41	4603,41	4603,41	4603,41
B	SERVIÇOS INICIAIS	24.604,35	24604,35			
C	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO / SERVIÇOS GERAIS	5.034,96	5034,96			
D	INFRA-ESTRUTURA - FUNDAÇÃO DIRETA-SAPATAS ISOLADAS/TOCOS DE PILARES	4.998,05	2499,03	2499,03		
E	SUPER-ESTRUTURA	38.701,73		38701,73		
F	PAREDES E PAINEIS	8.373,83		8373,83		
G	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.989,31			1989,31	
H	REVESTIMENTO DE PAREDES	10.131,79			10131,79	
I	PAVIMENTAÇÃO	56.073,44		28036,72	28036,72	
J	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	31.599,73		15799,87		15799,87
K	PAISAGISMO	7.389,73				7389,73
L	PINTURA	5.136,20				5136,20
M	LIMPEZA FINAL DE OBRA	246,07				246,07
TOTAL		212.692,83	36.741,75	98.014,58	44.761,23	33.175,28
		100%	15,26%	27,11%	46,81%	10,82%
ACUMULADO			36.741,75	134.756,33	179.517,56	212.692,83
			15,26%	42,37%	89,18%	100,00%