

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Secretaria Municipal de Compras e Suprimentos

ANEXO II-M - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO : SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO (GABIÃO E MURO ATIRANTADO EM PARTE DO TERRENO) DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO CIE - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE, SITUADO À RUA RODRIGO MAGALHÃES, SÃO

METAS			VALOR PREVISTO (R\$)	MESES			
				Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4
ITEM							
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00%	80,00%	20,00%	0,00%	0,00%
		valor R\$	86.222,60	68.978,08	17.244,52	0,00	0,00
2	MURO DE GABIAO	%	100,00%	20,00%	20,00%	40,00%	20,00%
		valor R\$	488.776,60	97.755,32	97.755,32	195.510,64	97.755,32
3	INFRAESTRUTURA DA CORTINMA ATIRANTADA - SAPATA CORRIDA	%	100,00%	60,00%	40,00%	0,00%	0,00%
		valor R\$	48.966,93	29.380,16	19.586,77	0,00	0,00
4	CORTINA	%	100,00%	0,00%	20,00%	50,00%	30,00%
		valor R\$	558.185,23	0,00	111.637,05	279.092,62	167.455,57
5	DRENAGEM	%	100,00%	0,00%	20,00%	30,00%	50,00%
		valor R\$	34.281,05	0,00	6.856,21	10.284,32	17.140,53
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		valor R\$	108.829,39	27.207,35	27.207,35	27.207,35	27.207,35
	TOTAL C/ BDI	Valor R\$	1.325.261,80	223.320,91	280.287,22	512.094,93	309.558,77
	BDI	25,65%					
			TOTAL MENSAL	223.320,91	280.287,22	512.094,93	309.558,77
	TOTAL ACUMULADO	valor R\$	1.325.261,80	223.320,91	503.608,13	1.015.703,06	1.325.261,83
PERCENTUAL				16,85%	21,15%	38,64%	23,36%
PERCENTUAL ACUMULADO				16,85%	38,00%	76,64%	100,00%