



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Secretaria Municipal de Compras e Suprimentos

ANEXO VII - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRAS PAVIMENTAÇÃO E MICRO DRENAGEM, NA ESTRADA DA MEIA NOITE (PARTE) E CARLOS LESSA (PARTE) NO BAIRRO IPIIBA - SÃO GONÇALO - RJ								
Fonte 08								
METAS		VALOR PREVISTO (R\$)	ETAPAS					
			Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	Etapa 4	Etapa 5	Etapa 6
ITENS DE OBRAS / SERVIÇOS								
1 - PROJETO EXECUTIVO	%	100,00%	70,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	valor R\$	10.446,14	7.312,30	3.133,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	16,00%	16,00%
	valor R\$	71.002,00	12.070,34	12.070,34	12.070,34	12.070,34	11.360,32	11.360,32
3 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIO ESCRITÓRIO E CAMPO	%	100,00%	60,00%	30,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	valor R\$	78.928,56	47.357,14	23.678,57	7.892,86	0,00	0,00	0,00
4 - DRENAGEM PLUVIAL	%	100,00%	10,00%	25,00%	25,00%	20,00%	20,00%	0,00%
	valor R\$	200.545,56	20.054,56	50.136,39	50.136,39	40.109,11	40.109,11	0,00
5 - PAVIMENTAÇÃO	%	100,00%	0,00%	25,00%	25,00%	20,00%	20,00%	10,00%
	Valor R\$	1.064.267,72	0,00	266.066,93	266.066,93	212.853,54	212.853,54	106.426,77
6 - SINALIZAÇÃO	%	100,00%	0,00%	10,00%	20,00%	30,00%	20,00%	20,00%
	Valor R\$	6.641,73	0,00	664,17	1.328,35	1.992,52	1.328,35	1.328,35
TOTAL ACUMULADO	Valor R\$	TOTAL MENSAL	86.794,33	355.750,24	337.494,86	267.025,52	265.651,32	119.115,44
	Valor R\$	1.431.831,71	86.794,33	442.544,57	780.039,44	1.047.064,95	1.312.716,27	1.431.831,71
PERCENTUAL			6,06%	24,85%	23,57%	18,65%	18,55%	8,32%
PERCENTUAL ACUMULADO			6,06%	30,91%	54,48%	73,13%	91,68%	100,00%