



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS

ANEXO VI

SERVIÇO DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA INCLUINDO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA HAMILTON JOSE DOS SANTOS E RUA ANTONIO ESTEVÃO NO BAIRRO RIO DO OURO NO LOTEAMENTO VILA HULDA NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

METAS		VALOR PREVISTO (R\$)	ETAPAS							
			Etapa	Etapa	Etapa	Etapa	Etapa	Etapa	Etapa	Etapa
ITENS DE OBRAS / SERVIÇOS			1	2	3	4	5	6	7	8
1 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIO ESCRITÓRIO E CAMPO	%	100,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
	valor R\$	257.331,36	25.733,14	25.733,14	51.466,27	51.466,27	25.733,14	25.733,14	25.733,14	25.733,14
2 - DRENAGEM PLUVIAL	%	100,00%	20,00%	25,00%	25,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
	valor R\$	1.435.893,37	287.178,67	358.973,34	358.973,34	143.589,34	71.794,67	71.794,67	71.794,67	71.794,67
3 - PAVIMENTAÇÃO	%	100,00%		10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%
	Valor R\$	850.929,82	0,00	85.092,98	170.185,96	170.185,96	170.185,96	85.092,98	85.092,98	85.092,98
4 -SINALIZAÇÃO	%	100,00%								100,00%
	Valor R\$	10.265,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.265,78
5 - REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO	%	100,00%			10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%
	Valor R\$	912.391,98	0,00	0,00	91.239,20	182.478,40	182.478,40	182.478,40	182.478,40	91.239,20
BDI	%	100,00%	9,03%	13,55%	19,38%	15,80%	12,99%	10,53%	10,53%	8,20%
	valor R\$	809.153,99	73.033,62	109.651,19	156.813,24	127.837,84	105.074,85	85.214,15	85.214,15	66.314,95
	Valor R\$	TOTAL MENSAL	385.945,43	579.450,65	828.678,02	675.557,81	555.267,02	450.313,33	450.313,33	350.440,72
TOTAL ACUMULADO	Valor R\$	4.275.966,30	385.945,43	965.396,08	1.794.074,10	2.469.631,91	3.024.898,92	3.475.212,25	3.925.525,59	4.275.966,30
PERCENTUAL			9,03%	13,55%	19,38%	15,80%	12,99%	10,53%	10,53%	8,20%
PERCENTUAL ACUMULADO			9,03%	22,58%	41,96%	57,76%	70,74%	81,27%	91,80%	100,00%