



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ESPECIFICAÇÃO: CONSTRUÇÃO DA CLÍNICA MUNICIPAL GONÇALENSE DO BAIRRO COLUBANDÊ, SITUADO À AVENIDA JOSÉ MENDONÇA DE CAMPOS S/N, COLUBANDÊ, SÃO GONÇALO - RJ.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ETAPA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1 (R\$)	MÊS 2 (R\$)	MÊS 3 (R\$)	MÊS 4 (R\$)	MÊS 5 (R\$)	MÊS 6 (R\$)	MÊS 7 (R\$)	MÊS 8 (R\$)	MÊS 9 (R\$)	MÊS 10 (R\$)
1	SERVIÇOS ESCRITÓRIO LABORATÓRIO E CAMPO	1.134.436,83	270.174,11	270.174,11	270.174,11	46.273,50	46.273,50	46.273,50	46.273,50	46.273,50	46.273,50	46.273,50
2	CANTEIRO DE OBRA	69.459,13	69.459,13									
3	MOVIMENTO DE TERRA	111.371,91	89.097,53	22.274,38								
4	TRANSPORTES	45.301,94		45.301,94								
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	180.745,13	108.447,08	72.298,05								
6	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	113.836,90									113.836,90	
8	BASES E PAVIMENTOS	66.850,24									66.850,24	
9	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	25.970,61										25.970,61
10	FUNDAÇÕES	352.120,20			176.060,10	176.060,10						
11	ESTRUTURAS	506.625,35				151.987,61	177.318,87	177.318,87				
12	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	858.305,13					257.491,54	429.152,57	171.661,02			
13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	1.367.152,56							410.145,77	546.861,02	410.145,77	
14	ESQUADRIAS	332.881,50									99.864,45	233.017,05
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	407.274,47							122.182,34	122.182,34	162.909,79	
16	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	283.274,04							141.637,02	141.637,02		
17	PINTURAS	377.553,72									113.266,12	264.287,60
18	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	388.960,63										388.960,63
TOTAL		6.622.120,29	537.177,85	410.048,48	446.234,21	374.321,21	481.083,91	652.744,94	891.899,65	856.953,88	1.013.146,77	958.509,39
		100,00%	8,11%	6,19%	6,74%	5,65%	7,26%	9,86%	13,47%	12,94%	15,30%	14,48%
ACUMULADO		6.622.120,29	537.177,85	947.226,33	1.393.460,54	1.767.781,75	2.248.865,66	2.901.610,60	3.793.510,25	4.650.464,13	5.663.610,90	6.622.120,29
		100,00%	8,11%	14,30%	21,04%	26,69%	33,95%	43,81%	57,28%	70,22%	85,52%	100,00%