



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ESPECIFICAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA JOSÉ BRUNO NETO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ETAPA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1 (R\$)	MÊS 2 (R\$)	MÊS 3 (R\$)	MÊS 4 (R\$)	MÊS 5 (R\$)	MÊS 6 (R\$)
1	SERVIÇOS ESCRITÓRIO LABORATÓRIO E CAMPO	317.727,01	82.249,10	82.249,12	82.249,12	23.659,89	23.659,89	23.659,89
2	CANTEIRO DE OBRA	22.901,41	22.901,41					
3	MOVIMENTO DE TERRA	21.295,86	21.295,86					
4	TRANSPORTES	4.342,87	2.171,43	2.171,44				
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	62.381,04	24.952,41	9.357,16	9.357,16	18.714,31		
6	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	24.008,04				24.008,04		
9	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	3.779,20				755,84	1.511,68	1.511,68
10	FUNDAÇÕES	106.552,17	10.655,21	47.948,48	47.948,48			
11	ESTRUTURAS	130.197,95	13.019,79	58.589,08	58.589,08			
12	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	205.139,30		68.379,76	68.379,77	68.379,77		
13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	288.748,86			28.874,89	86.624,66	173.249,31	
14	ESQUADRIAS	134.931,03					53.972,41	80.958,62
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E	149.925,71			44.977,71	52.474,00	22.488,86	29.985,14
16	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	47.848,86				47.848,86		
17	PINTURAS	92.874,49					37.149,80	55.724,69
18	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, ME	204.898,90					81.959,56	122.939,34
TOTAL		1.817.552,70	177.245,21	268.695,04	340.376,21	322.465,37	393.991,51	314.779,36
		100,00%	9,75%	14,78%	18,73%	17,74%	21,68%	17,32%
ACUMULADO		1.817.552,70	177.245,21	445.940,25	786.316,46	1.108.781,83	1.502.773,34	1.817.552,70
		100,00%	9,75%	24,53%	43,26%	61,00%	82,68%	100,00%