



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ESPECIFICAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA AGENOR JOSÉ DA SILVA.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ETAPA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1 (R\$)	MÊS 2 (R\$)	MÊS 3 (R\$)	MÊS 4 (R\$)	MÊS 5 (R\$)	MÊS 6 (R\$)
1	SERVIÇOS ESCRITÓRIO LABORATÓRIO E CAMPO	173.521,02	39.881,01	39.881,01	39.881,01	17.959,33	17.959,33	17.959,33
2	CANTEIRO DE OBRA	4.592,44	4.592,44					
3	MOVIMENTO DE TERRA	17.861,93	17.861,93					
4	TRANSPORTES	4.607,64	2.303,82	2.303,82				
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	75.705,33	45.423,20	11.355,80	11.355,80	7.570,53		
6	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	6.529,10			6.529,10			
9	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	4.055,40						4.055,40
10	FUNDAÇÕES	59.444,89		59.444,89				
11	ESTRUTURAS	46.865,01		9.373,00	9.373,00	28.119,01		
12	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	115.019,26			46.007,70	69.011,56		
13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	321.516,10		80.379,03	64.303,22	80.379,03	96.454,82	
14	ESQUADRIAS	98.391,02				68.873,71	29.517,31	
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS	179.198,14			89.599,07	35.839,63	44.799,54	8.959,90
16	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO	120.398,57					48.159,43	72.239,14
17	PINTURAS	56.794,15					22.717,66	34.076,49
18	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, M	153.695,79					76.847,89	76.847,90
TOTAL		1.438.195,79	110.062,40	202.737,55	267.048,90	307.752,80	336.455,98	214.138,16
		100,00%	7,65%	14,10%	18,57%	21,40%	23,39%	14,89%
ACUMULADO		1.438.195,79	110.062,40	312.799,95	579.848,85	887.601,65	1.224.057,63	1.438.195,79
		100,00%	7,65%	21,75%	40,32%	61,72%	85,11%	100,00%