



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO  
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ESPECIFICAÇÃO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM INTERNAÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE COM ESPECIALIDADES DE TRAUMA, CARDIOLOGIA, ONCOLOGIA E CIRURGIAS GERAIS, NA RUA SÁ CARVALHO N.ºS/N - VILA IARA, SÃO GONÇALO - RJ.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PAGINA - 01

ETAPA	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)	MÊS 1 (R\$)	MÊS 2 (R\$)	MÊS 3 (R\$)	MÊS 4 (R\$)	MÊS 5 (R\$)	MÊS 6 (R\$)	MÊS 7 (R\$)	MÊS 8 (R\$)	MÊS 9 (R\$)	MÊS 10 (R\$)	MÊS 11 (R\$)	MÊS 12 (R\$)
1	SERVIÇOS ESCRITÓRIO LABORATÓRIO E CA	R\$ 9.347.615,42	R\$ 445.124,54	R\$ 445.124,54	R\$ 445.124,54	R\$ 445.124,54	R\$ 445.124,54	R\$ 445.124,54	R\$ 445.124,54	R\$ 445.124,54	R\$ 445.124,54	R\$ 445.124,54	R\$ 445.124,54	R\$ 445.124,54
2	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 954.488,69	R\$ 286.346,61	R\$ 190.897,74	R\$ 25.118,12	R\$ 25.118,12	R\$ 25.118,12	R\$ 25.118,12	R\$ 25.118,12	R\$ 25.118,12	R\$ 25.118,12	R\$ 25.118,12	R\$ 25.118,12	R\$ 25.118,12
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 2.291.915,14	R\$ 229.191,51	R\$ 229.191,51	R\$ 229.191,51	R\$ 229.191,51	R\$ 229.191,51	R\$ 229.191,51						R\$ 229.191,51
4	TRANSPORTES	R\$ 2.119.845,77	R\$ 317.976,87	R\$ 317.976,87	R\$ 78.099,58	R\$ 78.099,58	R\$ 78.099,58	R\$ 78.099,58	R\$ 78.099,58	R\$ 78.099,58	R\$ 78.099,58	R\$ 78.099,58	R\$ 78.099,58	R\$ 78.099,58
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.819.467,76	R\$ 986.813,72	R\$ 845.840,33	R\$ 51.102,85	R\$ 51.102,85	R\$ 51.102,85	R\$ 51.102,85	R\$ 51.102,85	R\$ 51.102,85	R\$ 51.102,85	R\$ 51.102,85	R\$ 51.102,85	R\$ 51.102,85
6	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	R\$ 1.373.767,39			R\$ 137.376,74	R\$ 137.376,74	R\$ 137.376,74							
8	BASES E PAVIMENTOS	R\$ 1.810.854,47							R\$ 181.085,45	R\$ 181.085,45	R\$ 181.085,45	R\$ 181.085,45	R\$ 181.085,45	
9	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	R\$ 180.479,73	R\$ 54.143,92											
10	FUNDAÇÕES	R\$ 10.993.456,88			R\$ 2.198.691,38	R\$ 1.649.018,53	R\$ 1.649.018,53	R\$ 1.099.345,69						
11	ESTRUTURAS	R\$ 28.763.603,18						R\$ 5.752.720,64	R\$ 4.314.540,48	R\$ 4.314.540,48	R\$ 2.876.360,32	R\$ 2.876.360,32		
12	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 6.151.935,38									R\$ 615.193,54	R\$ 615.193,54	R\$ 615.193,54	R\$ 615.193,54
13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISC	R\$ 16.751.327,25											R\$ 1.522.847,93	R\$ 1.522.847,93
14	ESQUADRIAS	R\$ 3.702.017,04												
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SA	R\$ 22.886.449,83									R\$ 1.760.496,14	R\$ 1.760.496,14	R\$ 1.760.496,14	R\$ 1.760.496,14
16	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEA	R\$ 2.645.321,80												
17	PINTURAS	R\$ 1.532.064,04												
18	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELE	R\$ 17.496.773,54												R\$ 1.749.677,35
19	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	R\$ 854.556,58			R\$ 71.213,05	R\$ 71.213,05	R\$ 71.213,05	R\$ 71.213,05	R\$ 71.213,05	R\$ 71.213,05	R\$ 71.213,05	R\$ 71.213,05	R\$ 71.213,05	R\$ 71.213,05
TOTAL		R\$ 132.675.939,89	R\$ 2.319.597,17	R\$ 2.029.030,99	R\$ 3.235.917,78	R\$ 2.686.244,93	R\$ 2.686.244,93	R\$ 7.751.915,99	R\$ 5.166.284,07	R\$ 5.166.284,07	R\$ 6.103.793,59	R\$ 6.103.793,59	R\$ 4.750.281,21	R\$ 6.548.064,63
		100,00%	1,75%	1,53%	2,44%	2,02%	2,02%	5,84%	3,89%	3,89%	4,60%	4,60%	3,58%	4,94%
ACUMULADO		R\$ 132.675.939,89	R\$ 2.319.597,17	R\$ 4.348.628,15	R\$ 7.584.545,93	R\$ 10.270.790,87	R\$ 12.957.035,80	R\$ 20.708.951,79	R\$ 25.875.235,86	R\$ 31.041.519,94	R\$ 37.145.313,53	R\$ 43.249.107,13	R\$ 47.999.388,33	R\$ 54.547.452,96
		100,00%	1,75%	3,28%	5,72%	7,74%	9,77%	15,61%	19,50%	23,40%	28,00%	32,60%	36,18%	41,11%



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO  
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ESPECIFICAÇÃO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM INTERNAÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE COM ESPECIALIDADES DE TRAUMA, CARDIOLOGIA, ONCOLOGIA E CIRURGIAS GERAIS, NA RUA SÁ CARVALHO N.ºS/N - VILA IARA, SÃO GONÇALO - RJ.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PAGINA - 02

ETAPA	DESCRIÇÃO	ACUMULADO (R\$)	MÊS 13 (R\$)	MÊS 14 (R\$)	MÊS 15 (R\$)	MÊS 16 (R\$)	MÊS 17 (R\$)	MÊS 18 (R\$)	MÊS 19 (R\$)	MÊS 20 (R\$)	MÊS 21 (R\$)
1	SERVIÇOS ESCRITÓRIO LABORATÓRIO E CA	R\$ 4.006.120,89	R\$ 445.124,54	R\$ 445.124,54	R\$ 445.124,54	R\$ 445.124,54	R\$ 445.124,54	R\$ 445.124,54	R\$ 445.124,54	R\$ 445.124,54	R\$ 445.124,54
2	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 226.063,11	R\$ 25.118,12	R\$ 25.118,12	R\$ 25.118,12	R\$ 25.118,12	R\$ 25.118,12	R\$ 25.118,12	R\$ 25.118,12	R\$ 25.118,12	R\$ 25.118,12
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 687.574,54	R\$ 229.191,51	R\$ 229.191,51	R\$ 229.191,51						
4	TRANSPORTES	R\$ 702.896,23	R\$ 78.099,58	R\$ 78.099,58	R\$ 78.099,58	R\$ 78.099,58	R\$ 78.099,58	R\$ 78.099,58	R\$ 78.099,58	R\$ 78.099,58	R\$ 78.099,58
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 475.785,18	R\$ 51.102,85	R\$ 51.102,85	R\$ 51.102,85	R\$ 51.102,85	R\$ 51.102,85	R\$ 51.102,85	R\$ 56.389,36	R\$ 56.389,36	R\$ 56.389,36
6	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	R\$ 961.637,17	R\$ 68.688,37	R\$ 68.688,37	R\$ 68.688,37	R\$ 68.688,37	R\$ 68.688,37	R\$ 549.506,96	R\$ 68.688,37		
8	BASES E PAVIMENTOS	R\$ 905.427,24						R\$ 90.542,72	R\$ 271.628,17	R\$ 271.628,17	R\$ 271.628,17
9	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	R\$ 126.335,81							R\$ 36.095,95	R\$ 45.119,93	R\$ 45.119,93
10	FUNDAÇÕES	R\$ 4.397.382,75		R\$ 1.099.345,69	R\$ 1.099.345,69	R\$ 1.099.345,69	R\$ 1.099.345,69				
11	ESTRUTURAS	R\$ 8.629.080,95					R\$ 2.876.360,32	R\$ 2.876.360,32	R\$ 2.876.360,32		
12	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 3.691.161,23	R\$ 615.193,54	R\$ 615.193,54	R\$ 615.193,54			R\$ 615.193,54	R\$ 615.193,54	R\$ 615.193,54	
13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISC	R\$ 13.705.631,39	R\$ 1.522.847,93	R\$ 1.522.847,93	R\$ 1.522.847,93	R\$ 1.522.847,93	R\$ 1.522.847,93	R\$ 1.522.847,93	R\$ 1.522.847,93	R\$ 1.522.847,93	R\$ 1.522.847,93
14	ESQUADRIAS	R\$ 3.702.017,04		R\$ 462.752,13	R\$ 462.752,13	R\$ 462.752,13	R\$ 462.752,13	R\$ 462.752,13	R\$ 462.752,13	R\$ 462.752,13	R\$ 462.752,13
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, S	R\$ 15.844.465,27	R\$ 1.760.496,14	R\$ 1.760.496,14	R\$ 1.760.496,14	R\$ 1.760.496,14	R\$ 1.760.496,14	R\$ 1.760.496,14	R\$ 1.760.496,14	R\$ 1.760.496,14	R\$ 1.760.496,14
16	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEA	R\$ 2.645.321,80				R\$ 529.064,36	R\$ 529.064,36	R\$ 529.064,36	R\$ 529.064,36	R\$ 529.064,36	
17	PINTURAS	R\$ 1.532.064,04			R\$ 255.344,01	R\$ 255.344,01	R\$ 255.344,01	R\$ 255.344,01	R\$ 255.344,01	R\$ 255.344,01	
18	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELE	R\$ 15.747.096,19	R\$ 1.749.677,35	R\$ 1.749.677,35	R\$ 1.749.677,35	R\$ 1.749.677,35	R\$ 1.749.677,35	R\$ 1.749.677,35	R\$ 1.749.677,35	R\$ 1.749.677,35	R\$ 1.749.677,35
19	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	R\$ 142.426,10	R\$ 71.213,05	R\$ 71.213,05							
TOTAL		R\$ 78.128.486,93	R\$ 6.616.753,00	R\$ 8.178.850,82	R\$ 8.362.981,77	R\$ 8.047.661,08	R\$ 10.924.021,40	R\$ 11.011.230,56	R\$ 10.752.879,87	R\$ 7.816.855,17	R\$ 6.417.253,26
		58,89%	4,99%	6,16%	6,30%	6,07%	8,23%	8,30%	8,10%	5,89%	4,84%
ACUMULADO		R\$ 78.128.486,93	R\$ 61.164.205,96	R\$ 69.343.056,78	R\$ 77.706.038,55	R\$ 85.753.699,63	R\$ 96.677.721,03	R\$ 107.688.951,59	R\$ 118.441.831,46	R\$ 126.258.686,63	R\$ 132.675.939,89
		58,89%	46,10%	52,26%	58,57%	64,63%	72,87%	81,17%	89,27%	95,16%	100,00%