



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO  
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ESPECIFICAÇÃO: PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL RETAGUARDA, NA RUA ALUÍSIO NEIVA - CENTRO, SÃO GONÇALO - RJ.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PAGINA - 01

ETAPA	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)	MÊS 1 (R\$)	MÊS 2 (R\$)	MÊS 3 (R\$)	MÊS 4 (R\$)	MÊS 5 (R\$)	MÊS 6 (R\$)	MÊS 7 (R\$)	MÊS 8 (R\$)	MÊS 9 (R\$)	MÊS 10 (R\$)	MÊS 11 (R\$)	MÊS 12 (R\$)
1	SERVIÇOS ESCRITÓRIO LABORATÓRIO E CA	R\$ 3.666.421,37	R\$ 203.690,08	R\$ 203.690,08	R\$ 203.690,08	R\$ 203.690,08	R\$ 203.690,08	R\$ 203.690,08	R\$ 203.690,08	R\$ 203.690,08	R\$ 203.690,08	R\$ 203.690,08	R\$ 203.690,08	R\$ 203.690,08
2	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 499.773,61	R\$ 149.932,08	R\$ 99.954,72	R\$ 15.617,93	R\$ 15.617,93	R\$ 15.617,93	R\$ 15.617,93	R\$ 15.617,93	R\$ 15.617,93	R\$ 15.617,93	R\$ 15.617,93	R\$ 15.617,93	R\$ 15.617,93
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 627.439,85	R\$ 62.743,99	R\$ 62.743,99	R\$ 62.743,99	R\$ 62.743,99	R\$ 62.743,99	R\$ 62.743,99						R\$ 62.743,99
4	TRANSPORTES	R\$ 229.204,40	R\$ 34.380,66	R\$ 34.380,66	R\$ 10.027,69	R\$ 10.027,69	R\$ 10.027,69	R\$ 10.027,69	R\$ 10.027,69	R\$ 10.027,69	R\$ 10.027,69	R\$ 10.027,69	R\$ 10.027,69	R\$ 10.027,69
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.146.835,10	R\$ 401.392,29	R\$ 344.050,53	R\$ 25.087,02	R\$ 25.087,02	R\$ 25.087,02	R\$ 25.087,02	R\$ 25.087,02	R\$ 25.087,02	R\$ 25.087,02	R\$ 25.087,02	R\$ 25.087,02	R\$ 25.087,02
6	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	R\$ 311.542,28			R\$ 31.154,23	R\$ 31.154,23	R\$ 31.154,23							
8	BASES E PAVIMENTOS	R\$ 502.598,41						R\$ 100.519,68	R\$ 50.259,84	R\$ 50.259,84	R\$ 50.259,84	R\$ 50.259,84	R\$ 50.259,84	
9	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	R\$ 197.690,73	R\$ 59.307,22											
10	FUNDAÇÕES	R\$ 843.040,93			R\$ 168.608,19	R\$ 126.456,14	R\$ 126.456,14	R\$ 84.304,09						
11	ESTRUTURAS	R\$ 15.607.846,83						R\$ 3.121.569,37	R\$ 2.341.177,02	R\$ 2.341.177,02	R\$ 1.560.784,68	R\$ 1.560.784,68		
12	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 1.718.387,28							R\$ 171.838,73	R\$ 171.838,73	R\$ 171.838,73	R\$ 171.838,73	R\$ 171.838,73	R\$ 171.838,73
13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISC	R\$ 7.246.234,96										R\$ 905.779,37	R\$ 905.779,37	R\$ 905.779,37
14	ESQUADRIAS	R\$ 4.781.223,49												
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SA	R\$ 9.643.156,36									R\$ 964.315,64	R\$ 964.315,64	R\$ 964.315,64	R\$ 964.315,64
16	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEA	R\$ 775.292,59												
17	PINTURAS	R\$ 1.034.525,54												
18	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELE	R\$ 7.392.603,88												R\$ 1.056.086,27
19	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	R\$ 219.648,00			R\$ 18.304,00	R\$ 18.304,00	R\$ 18.304,00	R\$ 18.304,00	R\$ 18.304,00	R\$ 18.304,00	R\$ 18.304,00	R\$ 18.304,00	R\$ 18.304,00	R\$ 18.304,00
TOTAL		R\$ 56.443.465,59	R\$ 911.446,31	R\$ 744.819,97	R\$ 535.233,11	R\$ 493.081,06	R\$ 493.081,06	R\$ 3.641.863,84	R\$ 2.836.002,30	R\$ 2.836.002,30	R\$ 3.019.925,60	R\$ 3.925.704,97	R\$ 2.364.920,29	R\$ 3.433.490,70
		100,00%	1,61%	1,32%	0,95%	0,87%	0,87%	6,45%	5,02%	5,02%	5,35%	6,96%	4,19%	6,08%
ACUMULADO		R\$ 56.443.465,59	R\$ 911.446,31	R\$ 1.656.266,28	R\$ 2.191.499,39	R\$ 2.684.580,45	R\$ 3.177.661,52	R\$ 6.819.525,35	R\$ 9.655.527,66	R\$ 12.491.529,96	R\$ 15.511.455,56	R\$ 19.437.160,53	R\$ 21.802.080,82	R\$ 25.235.571,52
		100,00%	1,61%	2,93%	3,88%	4,76%	5,63%	12,08%	17,11%	22,13%	27,48%	34,44%	38,63%	44,71%



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO  
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ESPECIFICAÇÃO: PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL RETAGUARDA, NA RUA ALUÍSIO NEIVA - CENTRO, SÃO GONÇALO - RJ.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PAGINA - 02

ETAPA	DESCRIÇÃO	ACUMULADO (R\$)	MÊS 13 (R\$)	MÊS 14 (R\$)	MÊS 15 (R\$)	MÊS 16 (R\$)	MÊS 17 (R\$)	MÊS 18 (R\$)
1	SERVIÇOS ESCRITÓRIO LABORATÓRIO E CA	R\$ 1.222.140,46	R\$ 203.690,08	R\$ 203.690,08	R\$ 203.690,08	R\$ 203.690,08	R\$ 203.690,08	R\$ 203.690,08
2	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 93.707,55	R\$ 15.617,93	R\$ 15.617,93	R\$ 15.617,93	R\$ 15.617,93	R\$ 15.617,93	R\$ 15.617,93
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 188.231,96	R\$ 62.743,99	R\$ 62.743,99	R\$ 62.743,99			
4	TRANSPORTES	R\$ 60.166,15	R\$ 10.027,69	R\$ 10.027,69	R\$ 10.027,69	R\$ 10.027,69	R\$ 10.027,69	R\$ 10.027,69
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 150.522,11	R\$ 25.087,02	R\$ 25.087,02	R\$ 25.087,02	R\$ 25.087,02	R\$ 25.087,02	R\$ 25.087,02
6	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	R\$ 218.079,59	R\$ 15.577,11	R\$ 15.577,11	R\$ 15.577,11	R\$ 15.577,11	R\$ 31.154,23	R\$ 124.616,91
8	BASES E PAVIMENTOS	R\$ 150.779,52						R\$ 150.779,52
9	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	R\$ 138.383,51					R\$ 69.191,75	R\$ 69.191,75
10	FUNDAÇÕES	R\$ 337.216,37		R\$ 84.304,09	R\$ 84.304,09	R\$ 84.304,09	R\$ 84.304,09	
11	ESTRUTURAS	R\$ 4.682.354,05					R\$ 2.341.177,02	R\$ 2.341.177,02
12	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 687.354,91	R\$ 171.838,73	R\$ 171.838,73	R\$ 171.838,73		R\$ 171.838,73	
13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISC	R\$ 4.528.896,85	R\$ 905.779,37	R\$ 905.779,37	R\$ 905.779,37	R\$ 905.779,37	R\$ 905.779,37	
14	ESQUADRIAS	R\$ 4.781.223,49	R\$ -	R\$ 956.244,70	R\$ 956.244,70	R\$ 956.244,70	R\$ 956.244,70	R\$ 956.244,70
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SA	R\$ 5.785.893,82	R\$ 964.315,64	R\$ 964.315,64	R\$ 964.315,64	R\$ 964.315,64	R\$ 964.315,64	R\$ 964.315,64
16	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEA	R\$ 775.292,59			R\$ 193.823,15	R\$ 193.823,15	R\$ 193.823,15	R\$ 193.823,15
17	PINTURAS	R\$ 1.034.525,54			R\$ 258.631,38	R\$ 258.631,38	R\$ 258.631,38	R\$ 258.631,38
18	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELE	R\$ 6.336.517,61	R\$ 1.056.086,27	R\$ 1.056.086,27	R\$ 1.056.086,27	R\$ 1.056.086,27	R\$ 1.056.086,27	R\$ 1.056.086,27
19	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	R\$ 36.608,00	R\$ 18.304,00	R\$ 18.304,00				
TOTAL		R\$ 31.207.894,07	R\$ 3.449.067,81	R\$ 4.489.616,60	R\$ 4.923.767,13	R\$ 4.689.184,42	R\$ 7.286.969,04	R\$ 6.369.289,06
		55,29%	6,11%	7,95%	8,72%	8,31%	12,91%	11,28%
ACUMULADO		R\$ 31.207.894,07	R\$ 28.684.639,33	R\$ 33.174.255,93	R\$ 38.098.023,07	R\$ 42.787.207,49	R\$ 50.074.176,53	R\$ 56.443.465,59
		55,29%	50,82%	58,77%	67,50%	75,81%	88,72%	100,00%