



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ESPECIFICAÇÃO: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO, SITUADA NA RUA DINIZ RAFFET, S/N -

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ETAPA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1 (R\$)	MÊS 2 (R\$)	MÊS 3 (R\$)
1	SERVIÇOS ESCRITÓRIO LABORATÓRIO E CAMPO	R\$17.509,38	R\$5.836,46	R\$5.836,46	R\$5.836,46
2	CANTEIRO DE OBRA	R\$6.366,39	R\$6.366,39	R\$0,00	R\$0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
4	TRANSPORTES	R\$1.098,31	R\$366,10	R\$366,10	R\$366,10
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$18.217,64	R\$5.465,29	R\$5.465,29	R\$7.287,06
6	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
7	ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
8	BASES E PAVIMENTOS	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
9	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	R\$2.214,41			R\$2.214,41
10	FUNDAÇÕES	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
11	ESTRUTURAS	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
12	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$44.994,16	R\$14.998,05	R\$14.998,05	R\$14.998,05
14	ESQUADRIAS	R\$103.694,11	R\$10.369,41	R\$41.477,64	R\$51.847,05
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R\$17.998,69	R\$1.799,87	R\$7.199,48	R\$8.999,34
16	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
17	PINTURAS	R\$56.603,50	R\$11.320,70	R\$28.301,75	R\$16.981,05
18	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	R\$51.304,91	R\$5.130,49	R\$20.521,96	R\$25.652,45
TOTAL		R\$320.001,49	R\$61.652,77	R\$124.166,74	R\$134.181,99
		100,00%	19,27%	38,80%	41,93%
ACUMULADO		R\$320.001,49	R\$61.652,77	R\$185.819,50	R\$320.001,49
		100,00%	19,27%	58,07%	100,00%