



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇO DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA INCLUINDO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSOS LOGRADOUROS NOS BAIRROS CRUZEIRO DO SUL, ENGENHO DO ROÇADO, MARIA PAULA, ARSENAL, ALMERINDA, JOCKEY, ITAÚNA E PORTO DO ROSA, NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO - RJ.

| METAS   |           | VALOR<br>PREVISTO<br>(R\$) | ETAPAS        |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|---|-----------|----------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ITENS DE OBRAS / SERVIÇOS                         |           |                            | Etapa<br>1    | Etapa<br>2   | Etapa<br>3   | Etapa<br>4   | Etapa<br>5    | Etapa<br>6    | Etapa<br>7    | Etapa<br>8    | Etapa<br>9    | Etapa<br>10   | Etapa<br>11   | Etapa<br>12   | Etapa<br>13   | Etapa<br>14   | Etapa<br>15   | Etapa<br>16   | Etapa<br>17   | Etapa<br>18   |               |
| 1 - SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO<br>LABORATÓRIO E CAMPO | %         | 100,00%                    | 40,00%        | 20,00%       | 20,00%       | 1,35%        | 1,35%         | 1,35%         | 1,35%         | 1,35%         | 1,35%         | 1,35%         | 1,35%         | 1,35%         | 1,35%         | 1,35%         | 1,35%         | 1,35%         | 1,35%         | 1,10%         |               |
|   | valor R\$ | 4.491.935,63               | 1.796.774,25  | 898.387,13   | 898.387,13   | 60.641,13    | 60.641,13     | 60.641,13     | 60.641,13     | 60.641,13     | 60.641,13     | 60.641,13     | 60.641,13     | 60.641,13     | 60.641,13     | 60.641,13     | 60.641,13     | 60.641,13     | 60.641,13     | 49.411,29     |               |
| 2 - MESO E MICRO DRENAGEM<br>PLUVIAL              | %         | 100,00%                    |               | 5,00%        | 5,00%        |              | 5,00%         | 5,00%         | 10,00%        | 10,00%        | 10,00%        | 10,00%        | 10,00%        | 10,00%        | 10,00%        | 10,00%        | 5,00%         |               |               |               |               |
|   | valor R\$ | 37.578.852,13              |               | 1.878.942,61 | 1.878.942,61 | 1.878.942,61 | 1.878.942,61  | 1.878.942,61  | 3.757.885,21  | 3.757.885,21  | 3.757.885,21  | 3.757.885,21  | 3.757.885,21  | 3.757.885,21  | 3.757.885,21  | 3.757.885,21  | 1.878.942,61  |               |               |               |               |
| 3 - PAVIMENTAÇÃO                                  | %         | 100,00%                    |               |              | 3,00%        | 5,00%        |               | 5,00%         | 5,00%         | 5,00%         | 5,00%         | 8,00%         | 8,00%         | 10,00%        | 10,00%        | 10,00%        |               | 7,00%         | 6,00%         | 5,00%         |               |
|   | Valor R\$ | 45.522.738,95              |               |              | 1.365.682,17 | 2.276.136,95 | 2.276.136,95  | 2.276.136,95  | 2.276.136,95  | 2.276.136,95  | 2.276.136,95  | 3.641.819,12  | 3.641.819,12  | 4.552.273,90  | 4.552.273,90  | 4.552.273,90  |               | 3.186.591,73  | 2.731.364,34  | 2.276.136,95  |               |
| 4 - SINALIZAÇÃO                                   | %         | 100,00%                    |               |              |              |              | 5,00%         | 5,00%         | 5,00%         | 5,00%         | 5,00%         | 5,00%         | 5,00%         | 5,00%         | 5,00%         | 5,00%         | 10,00%        | 10,00%        | 10,00%        | 10,00%        |               |
|   | Valor R\$ | 434.032,01                 |               |              |              |              | 21.701,60     | 21.701,60     | 21.701,60     | 21.701,60     | 21.701,60     | 21.701,60     | 21.701,60     | 21.701,60     | 21.701,60     | 21.701,60     | 43.403,20     | 43.403,20     | 43.403,20     | 43.403,20     |               |
| 5 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL                           | %         | 100,00%                    | 2,04%         | 3,16%        | 4,71%        | 4,79%        | 4,81%         | 4,81%         | 6,95%         | 6,95%         | 6,95%         | 8,50%         | 8,50%         | 9,53%         | 9,56%         | 7,42%         | 3,74%         | 3,22%         | 2,70%         | 1,66%         |               |
|   | Valor R\$ | 3.128.154,00               | 63.850,31     | 98.695,40    | 147.226,38   | 149.810,17   | 150.581,36    | 150.581,36    | 217.351,61    | 217.351,61    | 217.351,61    | 265.882,59    | 265.882,59    | 298.236,58    | 299.007,77    | 232.237,52    | 116.936,29    | 100.759,30    | 84.582,30     | 51.829,25     |               |
| 5 - CUSTOS OPERACIONAIS                           | %         | 100,00%                    | 1,53%         | 2,82%        | 4,46%        | 4,84%        | 4,86%         | 4,86%         | 6,91%         | 6,91%         | 6,91%         | 8,55%         | 8,55%         | 9,65%         | 9,67%         | 7,62%         | 3,92%         | 3,38%         | 2,83%         | 1,73%         |               |
|   | Valor R\$ | 1.241.658,00               | 19.047,29     | 35.001,25    | 55.376,85    | 60.079,78    | 60.344,83     | 60.344,83     | 85.822,44     | 85.822,44     | 85.822,44     | 106.198,04    | 106.198,04    | 119.781,77    | 120.046,82    | 94.569,22     | 48.716,02     | 41.924,15     | 35.132,29     | 21.429,51     |               |
|   | Valor R\$ | TOTAL MENSAL               | 1.879.671,85  | 2.911.026,38 | 4.345.615,13 | 4.425.610,64 | 4.448.348,48  | 4.448.348,48  | 6.419.538,93  | 6.419.538,93  | 6.419.538,93  | 7.854.127,69  | 7.854.127,69  | 8.810.520,19  | 8.833.258,04  | 6.862.067,58  | 3.456.288,37  | 2.978.092,12  | 2.499.895,87  | 1.531.755,41  |               |
| TOTAL ACUMULADO                                   |           | Valor R\$                  | 92.397.370,72 | 1.879.671,85 | 4.790.698,23 | 9.136.313,36 | 13.561.924,00 | 18.010.272,48 | 22.458.620,96 | 28.878.159,89 | 35.297.698,83 | 41.717.237,76 | 49.571.365,45 | 57.425.493,14 | 66.236.013,33 | 75.069.271,37 | 81.931.338,95 | 85.387.627,32 | 88.365.719,44 | 90.865.615,31 | 92.397.370,72 |
| PERCENTUAL  |           |                            |               | 2,03%        | 3,15%        | 4,70%        | 4,79%         | 4,81%         | 4,81%         | 6,95%         | 6,95%         | 6,95%         | 8,50%         | 8,50%         | 9,54%         | 9,56%         | 7,43%         | 3,74%         | 3,22%         | 2,71%         | 1,66%         |
| PERCENTUAL ACUMULADO                              |           |                            |               | 2,03%        | 5,18%        | 9,89%        | 14,68%        | 19,49%        | 24,31%        | 31,25%        | 38,20%        | 45,15%        | 53,65%        | 62,15%        | 71,69%        | 81,25%        | 88,67%        | 92,41%        | 95,64%        | 98,34%        | 100,00%       |