

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

APELIDO EMPREENDIMENTO: PRAÇA LEONOR CORREA

DESCRIÇÃO DO LOTE: REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE PRAÇA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO/RJ

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 09/24	2 10/24	3 11/24	4 12/24
Linha calculada	1.	Serviços Técnicos	1.158.028,41	% Período:				
0,00% -->	1.1.	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	10.198,81	% Período:	8,69% R\$ 886,28	23,81% R\$ 2.428,34	60,97% R\$ 6.218,21	6,53% R\$ 665,98
0,00% -->	1.2.	CANTEIRO DE OBRAS	90.839,10	% Período:	100,00% R\$ 90.839,10			
0,00% -->	1.3.	MOVIMENTO DE TERRA	8.269,17	% Período:	100,00% R\$ 8.269,17			
0,00% -->	1.4.	TRANSPORTES	21.442,80	% Período:		100,00% R\$ 21.442,80		
0,00% -->	1.5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	95.262,41	% Período:		31,83% R\$ 30.322,03	68,17% R\$ 64.940,38	
0,00% -->	1.6.	BASES E PAVIMENTOS	307.709,94	% Período:		31,83% R\$ 97.944,08	68,17% R\$ 209.765,86	
0,00% -->	1.7.	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	45.079,90	% Período:		43,92% R\$ 19.799,09	56,08% R\$ 25.280,81	
0,00% -->	1.8.	CANTEIROS	5.680,04	% Período:	100,00% R\$ 5.680,04			
0,00% -->	1.9.	PISOS	252.933,64	% Período:			50,00% R\$ 126.466,82	50,00% R\$ 126.466,82
0,00% -->	1.10.	ALAMBRADO - QUADRA ESPORTIVA	117.592,88	% Período:		50,00% R\$ 58.796,44	50,00% R\$ 58.796,44	
0,00% -->	1.11.	PINTURAS	34.463,55	% Período:			50,00% R\$ 17.231,79	50,00% R\$ 17.231,78
0,00% -->	1.12.	APARELHOS ESPORTIVOS	66.466,65	% Período:			50,00% R\$ 33.233,33	50,00% R\$ 33.233,33
0,00% -->	1.13.	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.962,52	% Período:			50,00% R\$ 6.481,26	50,00% R\$ 6.481,26
0,00% -->	1.14.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	89.127,00	% Período:	8,69% R\$ 7.745,14	23,81% R\$ 21.221,14	60,97% R\$ 54.340,73	6,53% R\$ 5.819,99
<b>Total:</b>		<b>R\$ 1.158.028,41</b>	Período:	%:	9,79%	21,76%	52,05%	16,40%
				<b>Investimento:</b>	<b>R\$ 113.419,72</b>	<b>R\$ 251.953,91</b>	<b>R\$ 602.755,62</b>	<b>R\$ 189.899,16</b>
				Repasse:	R\$ 93.511,21	207.786,39	497.092,56	156.609,84
				17,53% Contrapartida:	19.908,51	44.167,52	105.663,06	33.289,32
				%:	9,79%	31,55%	83,60%	100,00%
			<b>Acumulado:</b>	<b>Investimento:</b>	<b>113.419,72</b>	<b>365.373,63</b>	<b>R\$ 968.129,25</b>	<b>1.158.028,41</b>
				Repasse:	93.511,21	301.297,60	798.390,16	955.000,00
				Contrapartida:	19.908,51	64.076,03	169.739,09	203.028,41