

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO GONÇALO

Gestão Integrada
e Projetos Especiais

Objeto	OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO URBANA PARA O BAIRRO DO ALCÂNTARA / TRECHO PRIORITÁRIO								Ref. Preços		SINAPI, EMOP, SCO						
Município	SÃO GONÇALO								Mês de Referência		07/2024						
Natureza	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA								BDI C/ Desoneração		30,29%						
Área	4,23HA																
Falta distribuir:	Item	Descrição		Valor (R\$)	Parcelas:	1 09/22	2 10/22	3 11/22	4 12/22	5 01/23	6 02/23	7 03/23	8 04/23	9 05/23	10 06/23	11 07/23	12 08/23
	1.	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO		R\$ 819.333,26	% Período:	36,7800%	31,6100%	31,6100%									
						R\$ 301.350,77	R\$ 258.991,24	R\$ 258.991,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2.	CANTEIRO DE OBRA		R\$ 519.731,99	% Período:	94,6100%	0,4900%	0,4900%	0,4900%	0,4900%	0,4900%	0,4900%	0,4900%	0,4900%	0,4900%	0,4900%	0,4900%
						R\$ 491.718,44	R\$ 2.546,69	R\$ 2.546,69	R\$ 2.546,69	R\$ 2.546,69	R\$ 2.546,69	R\$ 2.546,69	R\$ 2.546,69	R\$ 2.546,69	R\$ 2.546,69	R\$ 2.546,69	R\$ 2.546,69
	3.	DEMOLIÇÕES E MOVIMENTO DE TERRA		R\$ 539.562,90	% Período:	5,0000%	30,0000%	30,0000%	25,0000%	10,0000%							
						R\$ 26.978,15	R\$ 161.868,87	R\$ 161.868,87	R\$ 134.890,73	R\$ 53.956,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	4.	TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA		R\$ 223.646,54	% Período:		20,0000%	20,0000%	25,0000%	17,0000%	15,0000%						3,0000%
						R\$ 0,00	R\$ 44.729,31	R\$ 44.729,31	R\$ 55.911,64	R\$ 38.019,91	R\$ 33.546,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.709,40
	5.	PAVIMENTAÇÃO		R\$ 6.803.039,90	% Período:				25,0000%	25,0000%	20,0000%	15,0000%	10,0000%	5,0000%			
						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.700.759,98	R\$ 1.700.759,98	R\$ 1.360.607,98	R\$ 1.020.455,99	R\$ 680.303,99	R\$ 340.152,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	6.	MEIO FIO E TENTOS		R\$ 456.814,64	% Período:			10,0000%	40,0000%	30,0000%	20,0000%						
						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.681,46	R\$ 182.725,86	R\$ 137.044,39	R\$ 91.362,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	7.	PISO TÁTIL		R\$ 55.353,01	% Período:						35,0000%	40,0000%	25,0000%				
						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.373,55	R\$ 22.141,20	R\$ 13.838,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	8.	INTERTRAVADO RAMPA DE GARAGEM		R\$ 94.846,98	% Período:				10,0000%	20,0000%	30,0000%	40,0000%					
						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.484,70	R\$ 18.969,40	R\$ 28.454,09	R\$ 37.938,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	9.	PISO EM CONCRETO RIPADO		R\$ 20.016,38	% Período:					30,0000%	30,0000%	40,0000%					
						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.004,91	R\$ 6.004,91	R\$ 8.006,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	10.	PISO EM GRANITO		R\$ 88.949,20	% Período:							50,0000%	50,0000%				
						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.474,60	R\$ 44.474,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	11.	DRENAGEM		R\$ 2.929.119,65	% Período:			15,0000%	20,0000%	25,0000%	25,0000%	10,0000%	5,0000%				
						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 439.367,95	R\$ 585.823,93	R\$ 732.279,91	R\$ 732.279,91	R\$ 292.911,97	R\$ 146.455,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	12.	SINALIZAÇÃO		R\$ 298.563,13	% Período:							20,0000%	20,0000%	20,0000%	25,0000%	10,0000%	5,0000%
						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.712,63	R\$ 59.712,63	R\$ 74.640,78	R\$ 29.856,31	R\$ 14.928,16	
	13.	PAISAGISMO		R\$ 241.652,40	% Período:									30,0000%	30,0000%	30,0000%	10,0000%
						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72.495,72	R\$ 72.495,72	R\$ 24.165,24	
	14.	MOBILIÁRIO URBANO		R\$ 236.155,56	% Período:										40,0000%	50,0000%	10,0000%
						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94.462,22	R\$ 118.077,78	R\$ 23.615,56
	15.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		R\$ 494.975,06	% Período:		3,3200%	1,4700%	5,9200%	22,4100%	22,9400%	19,1800%	12,1400%	7,7500%	3,4200%	0,6100%	0,1700%
						R\$ 16.433,17	R\$ 7.276,13	R\$ 29.302,52	R\$ 110.923,91	R\$ 113.547,28	R\$ 94.936,22	R\$ 60.089,97	R\$ 38.360,57	R\$ 16.928,15	R\$ 3.316,33	R\$ 3.019,35	R\$ 841,46
Total: R\$ 13.821.760,60			Período:	%:		6,05%	3,44%	7,11%	20,14%	20,28%	17,14%	11,20%	7,13%	3,56%	1,79%	1,64%	0,53%
				Investimento:		R\$ 836.480,53	R\$ 475.412,24	R\$ 982.488,04	R\$ 2.783.067,44	R\$ 2.803.128,76	R\$ 2.369.113,26	R\$ 1.548.278,39	R\$ 985.692,71	R\$ 491.835,19	R\$ 247.461,74	R\$ 225.995,85	R\$ 72.806,51