



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS

ANEXO VI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

#REF!

METAS		VALOR PREVISTO (R\$)	MÊS			
			Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4
ITENS DE OBRAS / SERVIÇOS						
1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	% valor R\$	100.00% 19,975.20	100.00% 19,975.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
2 - SERVIÇOS DE ESCRITORIO LABORATORIO E CAMPO	% valor R\$	100.00% 75,072.13	30.00% 22,521.64	30.00% 22,521.64	20.00% 15,014.43	20.00% 15,014.43
3 - SERVIÇOS PRELIMINARES	% valor R\$	100.00% 23,369.24	25.00% 5,842.31	25.00% 5,842.31	25.00% 5,842.31	25.00% 5,842.31
4 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	% valor R\$	100.00% 49,863.31	18.89% 9,419.18	20.49% 10,216.99	30.31% 15,113.57	30.31% 15,113.57
5 - MOVIMENTO DE TERRA	% valor R\$	100.00% 35,802.36	50.00% 17,901.18	30.00% 10,740.71	10.00% 3,580.24	10.00% 3,580.24
6 - TRANSPORTE	% valor R\$	100.00% 17,521.92	50.00% 8,760.96	30.00% 5,256.58	10.00% 1,752.19	10.00% 1,752.19
7 - FUNDAÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL	% valor R\$	100.00% 96,804.80	60.00% 58,082.88	40.00% 38,721.92	0.00 0.00	0.00 0.00
8 - ESTRUTURA DA OBRA DE ARTE ESPECIAL	% valor R\$	100.00% 710,697.23	5.00% 35,534.86	15.00% 106,604.58	40.00% 284,278.89	40.00% 284,278.89
TOTAL MENSAL	Valor R\$	1,029,106.19	178,038.21	199,904.73	325,581.63	325,581.63
TOTAL ACUMULADO	valor R\$	1,029,106.19	178,038.21	199,904.73	325,581.63	325,581.63
PERCENTUAL			17.30%	19.43%	31.64%	31.64%
PERCENTUAL ACUMULADO			17.30%	36.73%	68.36%	100.00%